1－1　結果一覧表

橋梁ID	橋梁名	橋長（m）	竣工年月	点検結果 上段：通常維持管理 下段：修繕計画（最低値）										緊急対策の有無	補修の有無	大型車の規制	備考
				路面	防護柵	伸縮装置	排水管	床版	主桁	下部工	支承	基礎工	護岸工				
10010	沼新田橋	25.1	昭和36年-月	×	○							○	○	無	有	必要	
				5	4			3	―	3	―	4	4				
10042	中江橋	22.5	昭和27年04月	×	○						×	○	○	無	有	必要	
				4	4			3	3	3		4	4				
20009	桃山橋	25.4	昭和59年03月	×	○	○	○				×		×	無	有	必要なし	・A2橋台の可動支承の遊間量に偏りがあるため、経過観察が必要
				5	4	4	3	4	3	5	3	5	4				
20012	土倉橋	27.0	昭和61年02月	×	○	○	○				○		×	無	有	必要なし	・A2橋台の可動支承の遊間量に偏りがあるため、経過観察が必要
				4	4	4	5	5	5	5	3	5	4				
30003	盤若橋	33.0	昭和45年03月	×	○		○				○		○	無	有	必要なし	
				5	4		4	3	3	3	4	5	5				
30007	山崎北谷橋	17.2	昭和30年-月	×	○		○						○	無	有	継続	・主桁の損傷により健全度2がある
				4	4		3	2	2	4		5	5				
30010	風呂谷橋	20.3	昭和40年-月	×	×		○				×		○	無	有	必要なし	・土砂溜まりによる支承のアンカーボルト等の腐食がある
				5	3		4	3	3	5	3	5	5				
30026	津屋谷橋	25.0	昭和6年-月	×	○								○	無	有	必要	・主桁の補修箇所の再劣化と品質低下などから健全度2がある
				3	4			3	2	4		5	5				
	合計　8橋																

１－２　結果一覧表（橋長15m未満）

橋梁ID	橋梁名	橋長（m）	竣工年月	点検結果 上段：通常維持管理 下段：修繕計画（最低値）										緊急対策の有無	補修の有無	大型車の規制	備考
				路面	防護柵	伸縮装置	排水管	床版	主桁	下部工	支承	基礎工	護岸工				
	中島橋	4.2	昭和37年-月	×									×	有	有	必要	・護岸工の一部にはらみ出しがあるため健全度2がある
				5	4			3		5		5	2				
	石津橋	9.3	昭和28年03月	×	○	○						○	○	無	有	必要	・A1橋台パイルベントの損傷（ひびわれ）がある
				5	4	4		3	5	3		3	3				
	新橋	9.9	昭和53年-月	×	○		○				○		○	無	有	必要	・コンクリート舗装にひび割れがある ・プレキャスト桁の縦方向に大きなひび割れがある
				3	5		4	3		4	5	5	5				
	河戸谷第五橋	9.0	昭和40年-月	×	○								○	無	有	必要なし	
				5	4			5	3	5		5	5				
	田鶴西橋（古）	12.6	昭和42年-月	×	×		×						×	無	有	必要なし	・排水管と護岸工に健全度2がある
				4	4		2	4		5		5	2				